

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
Nr. 359/03.05.2027

A V I Z A T
SECRETAR GENERAL
Lilioara Stepanescu

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2025
pentru modificarea Hotărârii nr.701/2024
privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate pentru proiectul
„Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura
pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811,
în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 60609/03.07.2025,

Analizând Raportul Unității de Implementare a Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, înregistrat cu nr. 60610/03.07.2025,

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 416/2019 privind aprobarea proiectului Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.659 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate aferente acestui proiect,

Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele prin care se solicită finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa 4, Obiectivului Specific 4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”,

În baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2006, modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 701/18 noiembrie 2024 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legăturape arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale,

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Ă R E:

Art. I Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 701/18 noiembrie 2024 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate pentru

proiectul,,Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale și va avea următorul conținut:

„Art. 2 Se aprobă noua durată de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025, în vederea finalizării activităților proiectului și asigurarea funcționalității sale.”

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 688/2024 rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

GS/GS
Manager proiect

Cod PMA –S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. _____

În temeiul prevederilor art. 136 alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: *modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 701/18 noiembrie 2024 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale*, în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Realizarea legăturii rutiere între UTA și zona străzii Ștefan cel Mare este un traseu care include construirea podului peste Mureș în continuarea străzii A. Șaguna și reprezintă o alternativă a legăturii cartierelor din zona de vest a orașului spre cartierul Aradul Nou și invers.

Pentru realizarea proiectului Municipiul Arad este beneficiarul unui contract de finanțare în cadrul POR 2014 -2020, Axa 4, *Obiectivul Specific 4.1 – ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”*

Ținând cont de faptul că lucrările proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, nu se pot finaliza până la data de 31.07.2025

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale.

p. PRIMAR, Bibarț Călin
VICEPRIMAR
Lazăr Faur

Municipiul Arad

Unitatea de Implementare a Proiectului

„Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811,

Nr. _____/_____

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiect : aprobarea noii durate si a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, în vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii sale.

Având în vedere considerentele:

Municipiul Arad este beneficiarul finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 4, Obiectivul Specific 4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, a Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811. Pornind de la necesitatea de realizare a unei legături rutiere între UTA și zona străzii Ștefan cel Mare, a fost propus acest proiect care include și realizarea unui pod peste Mureș în continuarea străzii A. Șaguna. Acest traseu de autobuz va închide inelul de circulație prin legătura directă spre traseul liniei de tramvai din str. Ștefan Cel Mare și Calea Timișorii.

Realizarea noului traseu de transport public cu autobuzul, reprezintă o alternativă a legăturii cartierelor din zona de vest a orașului spre cartierul Aradul Nou și invers.

Pe lângă aceste activități se adaugă încă două obiective complementare ca și activitate privind mobilitatea urbană și anume -Implementarea sistemului de închiriere biciclete în Municipiul Arad și achiziționarea a 10 autobuze electrice.

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente acestuia s-a făcut conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 416/2019, iar finanțarea se derulează conform Contract de finanțare nr. 4896/89766/20.11.2019.

Pe parcursul execuției, modificările legislative apărute ca urmare a creșterii prețurilor resurselor necesare execuției, precum și unele revizuirii ale soluțiilor tehnice au determinat ajustarea prețurilor contractului de lucrări și implicit a bugetului proiectului.

Ajustarea valorii contractului de lucrări s-a realizat etapizat și influențează direct valoarea proiectului în conformitate cu prevederile legale aplicabile (HG 1/2018).

Contractul de execuție lucrări, care include și realizarea podului peste Mureș a fost semnat în ianuarie 2022 și are o durată de execuție de 28 luni, adică până în luna mai 2024. Prin acte adiționale la acordul contractual de execuție lucrări s-a prelungit durata de execuție până la data de 31.03.2025.

După aprobarea cheltuielilor pentru finalizarea activităților și asigurării funcționalității sale prin Hotărârea nr. 701/18.11.2024 de către Consiliul Local și după aprobarea duratei noi de implementare de către Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest din data de 13.12.2024, antreprenorul a procedat la continuarea execuției lucrărilor conform programului de execuție revizuit și aprobat de către supervisor și beneficiar. În data de 28.03.2025, antreprenorul SC PAB

ROMANIA SRL ne-a notificat cu privire la terminarea lucrărilor. Supervizorul a răspuns antreprenorului în cursul lunii aprilie 2025, comunicându-i că nu se poate trece la constituirea comisiei de recepție, până nu vor fi finalizate testele la încercări statice și dinamice. După finalizarea testelor a fost emis de către supervizor Actul de constatare Raport de inspectie si neconformitate nr. 2 din 13.05.2025, document care a fost transmis totodată și proiectantului și antreprenorului. În luna Iunie 2025 proiectantul a transmis o adresă cu privire la Act de constatare Raport de inspectie si neconformitate nr. 2 din 13.05.2025 solicitând un termen de 45 zile pentru prezentarea soluției tehnice de remediere a neconformităților constatate.

Luând în considerare cele de mai sus, în cazul acestui proiect, estimăm terminarea implementării până cel târziu la data de 31.12.2025.

De asemenea, facem precizarea că valoarea eligibilă a proiectului a fost decontată de către finanțator până în luna decembrie 2023.

Valoarea neeligibilă a proiectului rămasă de executat se referă la lucrările aferente execuției podului și a lucrărilor complementare (iluminat, probe tehnologice, etc.), valori care au fost asumate de către Municipiul Arad, conform contractului de finanțare.

În baza celor de mai sus, propunem adoptarea hotărârii de consiliu pentru aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, ca fiind oportună și legală, întrunind cerințele prevăzute de lege.

MANAGER PROIECT
Gurban Sorin

VIZAT JURIDIC
Tomoș Cristian

Sorin Gurban/1 ex./Sorin Gurban